



## Fylgiskjal A

Uppgerð yvir tað má játtast afturat fyri at skúlin kann gerast liðugur, til tess at bygningurin inniheldur tær funktiónir og krøv, sum vóru avtalað við byggingevnd, MMR og byggimyndugleikar, og sum Løgtingið eisini hevur játtað penning til.

19. november 2018

Arbeidstøkur	Meirnýtsla			Viðmerking
	Í alt	Er liðugt	Eftir at gera	
HS Hansen - facduarbeiði	1.300.000	1.100.000	200.000	Slutuppgerð og eykarokningar og eyka mongdir
MT højgaard - gipsveggir og	500.000	0	500.000	Slutuppgerð
Lafuco - innadura glas	1.050.000	850.000	200.000	Slutuppgerð og eykarokningar/mongdir. Fleiri hurðar rigga ikki sum tær skulu og mugu umvælast.
LM electric - EL arbeiði	1.750.000	1.100.000	650.000	Slutuppgerð og eykaarbeiði. Nógv eykaarbeiði í samband við mynduleikakrøv sum ikki vóru nógv væl loyst í projektinum og uttandura ljós. Eisini í mun til ljós í atrium, sum er gjørt heilt um, tí tað ikki var loyst í projektinum
Articon - lendisarbeði	3.450.000	2.150.000	1.300.000	Slutuppgerð og eykaarbeiði / nøgdir Nógvar broytingar og sparingar hava veri í lendisarbeidinum, sum nú hava viðfæra eykaarbeiði. Serliga í mun til gøtur, parkeringspláss og íbinding í ringvegin. Atkomuvegir og asfalt eru mynduleikakrøv
HVT - loftir og uttandura timburarbeði	2.150.000	1.750.000	400.000	Slutuppgerð og eykaarbeiði. Endaliga uppgerðin er ikki gjørd enn og neyðugt hevur veri við nógvum eyka arbeiði, fyri at fáa rúmini klár til skúlabruk. Uttandura arbeiði hevur veri drúgvur enn. nøkur viðurskiptið í mun til atkmu, er partur av hesum arbeiði.vænta, sum hevur eyka kostna við sær.
Demich - ventilatiónsarbeiði og jarðhiti	1.950.000	1.250.000	700.000	Slutuppgerð og eykaarbeiði. Nógv eykaarbeiði hevur veri í samband stýring av ventilatiónini (CTS) og broytingar í brunaventilatión.
Brøndum - hita og sanitet v.m.	950.000	500.000	450.000	Slutuppgerð og eykaarbeiði Nógv óvænta eykaarbeiði hava veri av tilseting av maskinum og ikki minst sprinkling. Bæði tingin vóru ikki loyst nógv væl í projektinum. Sprinkling er eitt mynduleikakrav í mun til brunatrygd.
Innbúgv	4.150.000	3.600.000	550.000	Slutuppgerðir og eyka veitingar. Enn eru fleiri maskinveitingar og innbúgv eftir at gera lidnar. Komi er nú fram til flest allar neyðugu íbindingar og kostnaðin av hesum.
List	500.000	500.000	0	Eftir at gjalda
Eyka arbeiði v.m.	2.150.000	1.450.000	700.000	Ymisk eykaarbeiði sum skulu gerast í samband við manglar, mynduleikakrøv og feilir í projektinum. Hesin posturin er hækkaður, orsaka av teimum eykaarbeiðum sum hava víst seg at vera tørvur á.
<b>Samanlagt fyri byggjarbeiði</b>	<b>19.900.000</b>	<b>14.250.000</b>	<b>5.650.000</b>	

Verklagslóg	636.500.000
Kostnaður fyri at gera kontraktarbeiði liðug	656.400.000
Meirnýtsla (eykajáttan)	19.900.000
Herav arbeiðir sum ikki sett í gongd	5.650.000