LM-044/2023

Stöðuskrá (fíggjarstöða)

Fylgiskjal 3

Liðugt

2020	Fíggjarætlan	Nýtsla	Úrslit	Byrjað	Liðugt	Búpláss
Dagtilboð, Fugloyarvegur 9	2.090.000 kr	2.068.302 kr	21.698 kr	2020	2021	0
Sambýlið Blikagøta 75	600.000 kr	476.984 kr	123.016 kr	2020	2021	0
Sambýlið Smærugøta 29	1.675.000 kr	1.868.945 kr	-193.945 kr	2021	2022	0
Sambýlið Grønlandsvegur 63	5.400.000 kr	5.782.060 kr	-382.060 kr	2021	2023	4
Sambýlið Niðaragøta 15	870.000 kr	775.681 kr	94.319 kr	2021	2022	0
Eirargarður 16 A/B	6.130.000 kr	6.315.980 kr	-185.980 kr	2020	2023	0
Sambýlið Traðarvegur 34	500.000 kr	388.522 kr	111.478 kr	2022	2023	1
ísalt	17.265.000 kr	17.676.474 kr	-411.474 kr			5

Ígongd

2020	Fíggjarætlan	Nýtsla	Úrslit	Byrjað	Liðugt	Búpláss
Sambýlið Pætursgøta 3	950.000 kr	719.074 kr	230.926 kr	2020		
Sambýlið Stoffalág 64	2.840.000 kr	1.282.636 kr	1.557.364 kr	2021		1
Sambýlið Bóndaheygur 3	600.000 kr	338.408 kr	261.592 kr	2021		0
Sambýlið Rúnaregur 6	3.284.000 kr	2.227.125 kr	1.056.875 kr	2021		2
Sambýlið Børkugøta 1	900.000 kr	0 kr	900.000 kr	2023		0
Sambýlið Garðsgøta 20	500.000 kr	0 kr	500.000 kr	2023		0
Sambýlið Torfinsgøta 41	900.000 kr	0 kr	900.000 kr	2023		1
Sambýlið Kelduskákið	200.000 kr	0 kr	200.000 kr	2023		0
ísalt	10.174.000 kr	4.567.243 kr	5.606.757 kr			4

Aðrar útreiðslur

2020	Fíggjarætlan	Nýtsla	Úrslit
ísalt	362.474 kr	362.474 kr	0 kr

ísalt	27.801.474 kr	22.606.191 kr	5.195.283 kr
Játtan á fíggjarlóg	33.000.000 kr	27.801.474 kr	5.198.526 kr

LM-044/2023

				Kostnaður			Bróyst 2020 06 10	Avrikabókin 2023 10 25
				Umbygg	Búpláss			
R	Stovnur	Adressa 1	Adressa 2	tkr. x mvg	Ætlan	Útvegað		
2020	Sambýlið á Fuglovarvegi	Fuglovarvegur 9	Tórshavn	2.000	0	0	4227 - Dagtilboð Drena bygningin Umvæla og innrætta kjallara Skifta tekju Umvæla terrassu Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) ABA brunaávaringarskipan	4227 - Dagtilboð - Drena bygningin - Gjort - Umvæla og innrætta kjallara - Gjort - Skifta tekju - Gjort - Umvæla terrassu - Gjort - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort - Nýggj akustisk loft - Gjort - Nýggjur gólvbelegningur - Gjort - Nýggjur hjóssetningur - Gjort - Endurbjálva á loftunum - Gjort - 3 Nýggj P - Pláss - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - Gjort - Ventilationsanalegg instalera - Gjort
2020	Eirargarður 16 - 1 & 2	Eirargarður	Tórshavn	1.500	0	0	4221 - - Umvæling & dagføring av vesum & váttrúmum - Inabúgv - Lyftidigerð	4221 - Dagtilboð - Umvæli 8 vesir/váttrúm - Gjort - 8 Nýggjar persónslyftur - Gjort - 2 Nýggj váttrúm - Gjort - 3 Nýggjar kokar - Gjort - Umvæli hurðar/undeygu - Gjort - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort - Nýgg akustiskt reg. loft - Gjort - Nýggjur gólvbelegningur - Gjort - Nýggjur hjóssetningur - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - Gjort - 3 nýggj plássa í forhold til áðrenn'
2020	Blikagota 75	Blikagota 75	Runavík	400	0	0	4243 - Uttanduragoymsla	4243 - Dagtilboð - Tilbygging 24 fermetrar - gjort - Brunabetringar, jalousyportur - Gjort Rekkverk uttan - gjort
2020	Sambýlið í Pætursgotu	Pætursgota 3	Hoyvík	950	0	0	4226 - Ábøtur & dagføringar - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - ABA brunaávaringarskipan	4226 - Ábøtur & dagføringar Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort Nýgg akustiskt reg. loft - Gjort Nýggjur gólvbelegningur - Gjort Nýggjur hjóssetningur - Gjort ABA brunaávaringarskipan - Gjort Uttoki er umvælt og forbetra - gjort
2020	Fríðlýsartilboðið í Svanga	í Svanga 24	Tórshavn	1.060	0	0	4177 - Ábøtur & dagføringar - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - ABA brunaávaringarskipan	4226 - Ábøtur & dagføringar Tekjan skift, endurbjálving - gjørd Ætlanin ikki framd
2021	Sambýlið Stoffalág	Stoffalág 64	Tórshavn	2.650	2	1	4213 - Projektforslag fyrliggur - Innrætta miðhædd & kjallara - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - ABA brunaávaringarskipan	4226 - Ábøtur & dagføringar Innrætta miðhædd & kjallara - Gjort Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort Nýgg akustiskt reg. loft - Gjort Nýggjur gólvbelegningur - Gjort Nýggjur hjóssetningur - Gjort ABA brunaávaringarskipan - Gjort Uttoki er umvælt og forbetra - gjort ABA brunaávaringarskipan 1 Nýggj fløð Bygging er igongd! Borgararnir flyta innaftur áðrenn Jól'
2021	Sambýlið í Smærugotu	Smærugota 29	Tórshavn	1.675	0	0	4209 - - Totalrenover 4 vesir/váttrúm - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt...) - ABA brunaávaringarskipan	4226 - Ábøtur & dagføringar - Innrætta miðhædd & kjallara - Gjort - Umvælt 4 vesir og gjørt í nýtt - Gjort - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort - Nýgg akustiskt reg. loft - Gjort - Nýggjur gólvbelegningur - Gjort - Nýggjur hjóssetningur - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - 1 Nýggj fløð
2021	Gerðisvegur 5	Mýrnsóljan	Runavík	450	0	2	xxxx - Uttoki - Uttoki skapast, skipast & gerast	xxxx útoki dagførast - Verkætlan stoðga
2021	Varður bústaður	Grønlandsvegur 63	Tórshavn	3.000	2	4	xxxxx - Nýggjar fløðir og betringar	xxxx - Ábøtur & dagføringar - Uppdeila bygning tilgera 4 nýggjar fløðir - Gjort - Gera útiumhvørvi - Gjort - 4 stk sólpallar/týmingarleiðir - Gjort - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort - Nýgg akustiskt reg. loft - Gjort - Nýggjur gólvbelegningur - Gjort - Nýggjur hjóssetningur - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - Gjort - 4 Nýggj fløð
2021	Sambýlið í Niðarugotu	Niðarugota 15	Hoyvík	870	0	0	4078 - Ábøtur & dagføringar - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt...) - ABA brunaávaringarskipan	4078 - Ábøtur & dagføringar - Inniklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - Gjort - Nýgg akustiskt reg. loft - Gjort - Nýggjur gólvbelegningur - Gjort - Nýggjur hjóssetningur - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - Gjort
2021	Eystan Heyg	Eystan Heyg 2	Torshavn	430	0	0	xxxx - Uttoki	xxxx - útoki - Ætlanin ikki framd
2022	Sambýlið við Heyggjar	Bóndabeygur 3	Tórshavn	2.800	2	0	4166 -Umbygging - Satsið 2 borgarar	4166 - Umbygging - Verkætlan boðin út - ABA brunaávaringarskipan - Gjort Ætlanin ikki framd
2022	Sambýlið á Rúnarvegi 6	Rúnarvegur 6	Runavík	2.284	2	2	4132 - Umbygging - Kanur við atgond til vesaðað - KV áseur ábøtur & viðlíkahald	4132 - Umbygging - Verkætlan stoðga - Verkætlan boðin út - Gjort - ABA brunaávaringarskipan - Gjort - Smærri tiltak - Gjort Ætlanin ikki framd

LM-044/2023

2022	Sambýlið í Børkugotu	Børkugota 1	Tórshavn	900	0	0	4076 Ábøtur & dagfaringar Innklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) ABA brunaávaringarskipan	4076 Ábøtur & dagfaringar Er í gongd
2022	Sambýlið á Grunlandsvegnum	Grunlandsvegur 59	Tórshavn	3 280	2	0	4228 Umbygging Satelit 2 borgarar - Innklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) - ABA brunaávaringarskipan	4228 Ábøtur & dagfaringar Ætlanin ikki framd
2023	Eirargarður 14 1	Eirargarður Fjálgøta	Tórshavn	3 100	3	0	4221 Totalrenovering herundur - Innklima forbetringar - Nýggk loft - Lyftiútgerð Innklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt) ABA brunaávaringarskipan - Umvæla vesir & vátrúm - Umvæla kuk - Heiklaramlaraviðgerð	4221 Ábøtur & dagfaringar Ætlanin ikki framd
2023	Sambýlið á Sundsvegnum	Sundsvegur 22	Tórshavn	4.283	2	0	4131 - Funktion partvis broytast -Totalrenovering, herundir - Innklima forbetringar - Nýggk loft - Nýggjan gólvbelegging - Skifta klæðing - Skifta vindeygu & hurðar - Umvæla vesir & vátrúm - Umvæla kuk - Heiklaramlaraviðgerð - Innklima (termiskt, atmosfærskt, sansaligt...) - ABA brunaávaringarskipan	4231 - Ábøtur & dagfaringar Ætlanin ikki framd
2023	Vikuskiftisumi Í Ovrugøtu	Ovrugøta 46	Hoyvík	1.550	3	0	4233 - Broytas til sambýlið, treyta av nýggjum stovni - Umbyggjast til at hýsa 3 borgarum	4233 - Ábøtur & dagfaringar Ætlanin ikki framd
2023	Sambýlið, Børkugota 1	Børkugota 1	Tórshavn	900	0	0	4078 - Umbyggjast til frítíðarheim	4078 - Umbyggjast til frítíðarheim - Verkætlan er til bráðaraviðgerð - Verkætlan er í projekterng
2023	Sambýlið, Garðsgøta 20	Garðsgøta 20	Argir	500	0	0	4120 - Ábøtur & dagfaringar	4120 - Ábøtur & dagfaringar - Verkætlan er til bráðaraviðgerð - Verkætlan er í projekterng
2023	Sambýlið, Torfinsgøta 41	Torfinsgøta 41	Tórshavn	900	0	1	4170 - Ábøtur & dagfaringar	4120 - Ábøtur & dagfaringar - Verkætlan er til bráðaraviðgerð Verkætlan er í projekterng Verkætlan er í útboðskontrahering
2023	Sambýlið, Keldusmáð	Keldusmáð	Klaksvík	200	0	0	4xxx - ABA annlegg	4120 Ábøtur & dagfaringar Lagt