LANDSVERK

Útreiðslur býttar yvir ár

5410 Sambýlið til menningartarna á Mýruni

Dagfesting: 13-10-2020

Kostnaðarætlan B2 býtt yvir ár smb. Prosjekttíðarætlan REV08

	Kostnaðarætlan B2: 41.2 mió.kr.		15% óvissa	Ár 2018	Ár 2019	Ár 2020	Ár 2021	Ár 2022	Ár 2023
Uttan 15% óvissu í prosjektuppskotinum	HVÚ	*28.325.000,00*	*4.248.750,00*			1.500.000,00	7.868.055,56	18.956.944,44	
	Meir- og minniveiting og eykaarbeiðir	*3.333.000,00*	*499.653,00*			150.000,00	1.333.200,00	1.849.800,00	
	Prís og lønarvøkstur	*852.500,00*	*127.462,50*				682.000,00	170.500,00	
		32.510.500,00	***4.875.865,50***						
	Prosjekteringsútr.	**3.169.968,00**			622.314,00	2.247.654,00	150.000,00	150.000,00	
	Fakeftirlit	**663.320,00**				50.000,00	248.745,00	364.575,00	
	Byggileiðsla	**566.500,00**				50.000,00	413.200,00	103.300,00	
	Verkætl.leiðsla	**1.387.500,00**		303.000,00	311.253,00	95.000,00	350.000,00	328.247,00	
	Innbúgv	**1.350.000,00**	*202.500,00*				100.000,00	1.250.000,00	
	Málásettar útr.	**1.572.500,00**		151.540,00	681.939,00	100.000,00	350.000,00	289.021,00	
	Útreiðslur býtt yvir ár:	**41.220.288,00**		**454.540,00**	**1.615.506,00**	**4.192.654,00**	**11.495.200,56**	**23.462.387,44**	
	Óvissa í prosjektuppskotinum á 15%		***5.078.365,50***			***282.131,42***	***1.410.657,08***	***3.385.577,00***	
15% óvissa	**Útreiðslur býttar yvir ár við 15% óvissu í prosjektuppskotinum:**	**46.298.653,50**		**454.540,00**	**1.615.506,00**	**4.474.785,42**	**12.905.857,64**	**26.847.964,44**	

Tíðarætlan í mun til HVÚ útreiðslur: Byggingin er sett at byrja aug. 2021 og enda í nov. 2022. Jørðarbeiðið byrjar og verður avhanda um árskiftið 20/21