5327 Heim í Havn til autistar

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1					
2	Tíðarætlan samlað	1081 da	fr 16.03.18	ti 18.10.22	
3	Byggiskrá og útboð ráðgeving	134 dage	fr 16.03.18	on 19.09.18	
9	Projektering	271 dag	ma 24.09.18	to 28.11.19	
21	Góðkenning frá AMR	3 dage	on 24.06.20	fr 26.06.20	
22	**Umprosjektering**	**22 dage**	**ma 29.06.20**	**on 19.08.20**	
23	Umprosjektering	22 dage	ma 29.06.20	on 19.08.20	
24	**Gransking**	**10 dage**	**ma 17.08.20**	**fr 28.08.20**	
25	Gransking	10 dage	ma 17.08.20	fr 28.08.20	
26	**Útboð arbeiðstøka**	**112 dag**	**ti 01.09.20**	**ti 09.02.21**	
27	Klárgering útbjóðingartilfar høvuðsarbeiðstøku	66 dage	ti 01.09.20	ti 01.12.20	
28	Útboð út	30 dage	on 02.12.20	ma 18.01.21	27
29	Tilboð inn	1 dag	ma 18.01.21	ma 18.01.21	
30	Gjøgnumganga tilboð	6 dage	ti 19.01.21	ti 26.01.21	29
31	Góðkenning frá AMR	7 dage	ti 19.01.21	on 27.01.21	28
32	Sáttmálasamráðingar	10 dage	on 27.01.21	ti 09.02.21	30
33	**Prosjektering innbúgv**	**60 dage**	**ma 03.05.21**	**fr 13.08.21**	
34	Prosjektering	40 dage	ma 03.05.21	fr 25.06.21	
35	Fundir brúkarar og ráðgevar	9 dage	ma 03.05.21	fr 25.06.21	
36	Gransking, tillaging og góðkenning	20 dage	ma 28.06.21	fr 13.08.21	35;34
37	**Útboð innbúgv**	**80 dage**	**ma 16.08.21**	**fr 03.12.21**	
38	Klárgerðing útbjóðingartilfar veitarar	10 dage	ma 16.08.21	fr 27.08.21	36
39	Útbjóðing veitarar	20 dage	ma 30.08.21	fr 24.09.21	38
40	Lisitatión	0 dage	fr 24.09.21	fr 24.09.21	39
41	Døming av innkomnum tilboðum	20 dage	ma 27.09.21	fr 22.10.21	40
42	Sáttmálasamráðingar	30 dage	ma 25.10.21	fr 03.12.21	41
43	**Bílegging og veiting innbúgv**	**120 dage**	**ma 06.12.21**	**ma 06.06.22**	
44	Bílegging innbúgv	60 dage	ma 06.12.21	on 09.03.22	42
45	Veiting og uppseting	20 dage	ti 26.04.22	ma 23.05.22	44AS+30 dage
46	Liðugtmelding	10 dage	ti 24.05.22	ma 06.06.22	45
47	Avhending	0 dage	ma 06.06.22	ma 06.06.22	46
48	**Bygging**	**398 dag**	**on 10.02.21**	**ti 18.10.22**	
49	Prosjekt gjøgnumgong	20 dage	on 10.02.21	ti 09.03.21	32
50	Bygging	370 dag	ma 01.03.21	ti 27.09.22	
51	Liðugtmelding	15 dage	on 28.09.22	ti 18.10.22	50
52	Avhending	0 dage	ti 18.10.22	ti 18.10.22	51

jan 21 feb 21 mar 21 apr 21 maj 21 jun 21 jul 21 aug 21 sep 21 okt 21 nov 21 dec 21 jan 22 feb 22 mar 22 apr 22 maj 22 jun 22 jul 22 aug 22 sep 22 okt 22

24.09

06.06

LM-078/2020